

2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente".  
SEP  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  
16 MAR 2016  
RECIBIDO  
LICENCIADA  
DIRECCIÓN DE INSTITUTOS  
TECNOLÓGICOS CENTRALIZADOS  
BLANGA G. MORENO-PÉREZ

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  
Cuautitlán Izcalli, Estado de México  
a 16 de marzo de 2016.  
Oficio No. TESCO/131/III/2016.  
16 MAR 16 P2:27

de 19 - tres copias  
OFICIAL

00004250

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN,  
PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE  
MÉXICO  
PRESENTE

AT'N  
QUIM. JORGE ESCOBAR  
ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

Por este conducto le envío un cordial saludo y cumpliendo con lo establecido en la Cláusula Cuarta Inciso D del Convenio de Apoyo Financiero en el Marco del Programa de Expansión en la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos, me permito enviar a Usted en forma impresa y medio electrónico el Informe del Avance Financiero Trimestral correspondiente a Enero-Marzo de 2016, de los recursos asignados por parte de la Secretaría de Educación Pública a través del Tecnológico Nacional de México dentro del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (ProExOEEES), al TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI en el mes de septiembre de 2015.

Sin otro particular por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE

ING. ARTURO GARCÍA CRISTIA  
DIRECTOR GENERAL



c.c.p Mtro. Manuel Chavez Saenz, Director de Tecnológicos Descentralizados del Tecnológico Nacional de México.  
Lic. Roberto Nevárez Valdez.- Jefe del Área de Infraestructura Física y Mantenimiento.  
CP. Gilberto Muñoz Soria - Contralor Interno del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli.  
Archivo/minutario

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2016

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DATOS DEL REPORTE

REPORTES NO. 2

FECHA 16 DIA 3 MES 2016 AÑO

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO      DIA      MES      AÑO

FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO      DIA      MES      AÑO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUHTLÁN IZCALLI

DOMICILIO COMPLETO AV NOPALTEPEC S/N FRACCIÓN LA COYOTERA DEL EJIDO DE SAN ANTONIO CUMAMATLA, CUAUHTLÁN IZCALLI

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO DE LA OBRA	RECURSO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	PROTOTIPO	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL				
2016	CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II	14,000,000.00	1,000,000.00	15,000,000.00	En proceso	0%	La obra está en proceso de fallo de adjudicación por el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE).



DIRECCIÓN GENERAL

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN  
 NOMBRE LIC. SANDRA ANDREA ALCÁNTARA GARCÍA  
 CARGO DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
 CORREO ELECTRÓNICO: sandracarmona@itesc.edu.mx  
 TEL. 10 DIGITOS 55 5864 31 70 y 5864 31 71 ext. 108

VO. BO DIRECTOR DEL INSTITUTO  
 NOMBRE COMPLETO: ING. ARTURO GARCÍA CRISTINA

FIRMA

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD) PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) PADE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)





108

**REPORTE DE AVANCE DE BIENES**

<b>2016</b>  DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA  COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA  DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA	<b>DATOS DEL REMITENTE</b> NOMBRE: <u>TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI</u> DOMICILIO: <u>Av Nopaltepec, Frección La Coyotera del Ejido de San Antonio Cuamaña</u> MUNICIPIO: <u>Cuautilán Izcalli</u> NO. FACTURA: _____ _____ _____	<b>ENTRADA DE BIENES</b> FECH/ <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;">2016</td> <td style="width: 20px;"> </td> </tr> <tr> <td align="center">DÍA</td> <td align="center">MES</td> <td align="center">AÑO</td> </tr> </table> NO. REPORTE: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px;">1</td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;">1</td> </tr> <tr> <td align="center">HOJA</td> <td align="center">DE</td> <td align="center"> </td> </tr> </table>		2016		DÍA	MES	AÑO	1		1	HOJA	DE	
		2016												
	DÍA	MES	AÑO											
	1		1											
HOJA	DE													
<b>DATOS DEL TECNOLÓGICO</b> NOMBRE: _____ ESTADO: _____														
PROGRAMA Y AÑO: <u>PROEXOE 2016</u>   _____ FEDERAL: <u>0.0</u> PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DE LA META: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center">30%</td> </tr> </table> MONTO ASIGNADO: ESTATAL: <u>13,000,000.00</u> TOTAL: _____      PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LA META: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center"> </td> </tr> </table>		30%												
30%														

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
IMPORTE DE ESTA HOJA IVA INCLUIDO				0
IMPORTE TOTAL DE LA ENTRADA IVA INCLUIDO				0

COMENTARIOS:

<b>FORMULO</b>  M. en C. MARCO ANTONIO LÓPEZ CUACHAYO CARGO: DIRECTOR ACADÉMICO  CORREO ELECTRÓNICO: <u>dir_academica@teocl.edu.mx</u> TELÉFONO: 59643170 ext 121   FIRMA	<b>RECEPCIÓN FÍSICA</b>  NOMBRE: ALDO ÁLAN GARCÍA BARRUEZ CARGO: Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales CORREO ELECTRÓNICO: <u>recmat@teocl.edu.mx</u> TELÉFONO: 59643171 ext 148   FIRMA	<b>CONFORMIDAD JEFE LABORATORIO</b>  M. en C. MARCO ANTONIO LÓPEZ CUACHAYO CARGO: DIRECTOR ACADÉMICO  CORREO ELECTRÓNICO: <u>dir_academica@teocl.edu.mx</u> TELÉFONO: 59643170 ext 121   FIRMA	<b>AUTORIZO EL DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO</b>  ING. ARTURO GARCÍA CRISTIA CARGO: DIRECTOR GENERAL  SELLO
---	--	---	--

DIRECCIÓN GENERAL



"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente".

00010124

Cuautitlán Izcalli, Estado de México  
a 06 de julio del 2016.  
Oficio No. FESCI/283/VII/2016.

*Acuse*

**LICENCIADA  
BLANCA MORENO-PÉREZ  
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  
PRESENTE**

SEP  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA  
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

16 JUL 15 P1:03

OFICINA DE PARTES  
RECIBIÓ  
07/16 - DOS COPIAS

**AT'N  
QUIM. JORGE ESCOBAR  
ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**

Por este conducto le envío un cordial saludo y cumpliendo con lo establecido en la Cláusula Cuarta Inciso D del Convenio de Apoyo Financiero en el Marco del Programa de Expansión en la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos, me permito enviar a Usted en forma impresa y medio electrónico el Informe del Avance Financiero Trimestral correspondiente a los meses de abril a junio de 2016, de los recursos asignados por parte de la Secretaría de Educación Pública a través del Tecnológico Nacional de México dentro del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior, al **TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI** en el mes de septiembre de 2015.

Sin otro particular por el momento quedo de usted.

Tecnológico de Estudios Superiores  
de Cuautitlán Izcalli  
Dirección General

**ATENTAMENTE**

26 JUL 2016  
**RECIBIDO**  
*Manu 2:30*

*[Handwritten Signature]*

**ING. ARTURO GARCÍA CRISTIA  
DIRECTOR GENERAL**



c.c.p. Mtro. Manuel Chávez.- Director de Tecnológicos Descentralizados del Tecnológico Nacional de México.  
Lic. Roberto Nevárez Valdez.- Jefe del Área de Infraestructura Física y Mantenimiento.  
Lic. Leopoldo Dávila Roa.- Contralor Interno del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli.  
Archivo/minutario

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2016

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DATOS DEL REPORTE

REPORTES NO. 3  
 FECHA 30 6 2016  
 DÍA MES AÑO

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO                 
 DÍA MES AÑO  
 FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO                 
 DÍA MES AÑO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAJUITLÁN (ZCALLI)  
 AV. MOPALTEPEC Y RAZÓN LA COYOTEBA DEL EDO DE SAN ANTONIO  
 DISTRITO CUAJUITLÁN, CUAJUITLÁN (ZCALLI)  
 DEPARTAMENTO DE QUERÉTARO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO DE LA OBRA	RECURSO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	PROTOTIPO	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL				
2015	CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II	14100,000.00	5700,000.00	19700,000.00	En proceso	0%	A la fecha está en proceso la formalización del contrato de obra con el contratista	

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: LIC. SANDRA ANDREA ALCÁNTARA GARCÍA

CARGO: DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

CORREO ELECTRONICO: diradm@itesit.edu.mx

TEL 10 DIGITOS: 55 5864 3170 y 55 5864 3171 ext. 108

VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

ING. ARTURO GARCÍA CRISTÓBAL

NOMBRE COMPLETO:

FRIMA

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)  
 PADE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

FAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)  
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)  
 OTROS (ESPECIFICAR)

*[Handwritten mark]*

REPORTE DE AVANCE DE BIENES 2o Trimestre 2016

<b>2016</b>  DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA  COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA  DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA	<b>DATOS DEL REMITENTE</b> NOMBRE: TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTTLÁN IZCALLI		<b>ENTRADA DE BIENES</b> FECHA: 30 / 6 / 2016 NO. REPORTE: 3 / 1 DE 1	
	DOMICILIO: AV. Nopaltepec B/N Fraccionamiento la Coyotera, C.P. 54748		DATOS DEL TECNOLÓGICO NOMBRE: TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTTLÁN IZCALLI	
	MUNICIPIO: Cuauttlán Izcalli		ESTADO: MÉXICO	
	NO. FACTURA: M-183, A-432, B-1802, B-1803, H-277, U-326, P-306 P-206, A-120, A-118, C-432, A-121, C-384, Q-248, A-488 Y A-488			
PROGRAMA Y AÑO: ProEoEES 2016		FEDERAL: 0 PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DE LA META: 72%		
MONTO ASIGNADO: ESTATAL: 9'000,000.00		TOTAL: PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LA META: 72%		

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
MESA DE ESTUDIO	PZA.	120	2,932.48	351,897.60
SILLA DE VISITA	PZA.	490	870.70	426,841.04
MESA BINARIA	PZA.	120	1,117.31	134,077.44
BANCA TRIPLE CON ASIENTOS	PZA.	20	3,886.00	77,720.00
INSTALACIÓN CONMUTADOR DE DATOS	SERV.	1	415,420.85	415,420.85
INSTALACIÓN DE SWITCH ADMINISTRABLE 48 PTO	SERV.	1	432,751.80	432,751.80
INSTALACIÓN DE SWITCH ADMINISTRABLE 24 PTO	SERV.	1	230,827.75	230,827.75
INSTALACIÓN DE CABLEADO	SERV.	1	742,400.00	742,400.00
INSTALACIÓN PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO	SERV.	1	65,000.00	65,000.00
INSTALACIÓN DE BACK BONE	SERV.	1	269,800.01	269,800.01
PANTALLA LG TV 60 PULGADAS	PZA.	18	28,873.58	519,724.08
PROYECTOR MODELO MX 525	PZA.	15	16,240.00	243,600.00
ESPECTOMETRO	PZA.	1	290,000.00	290,000.00
ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	PZA.	35	8,073.43	282,569.91
DVD ANALOGO 18 CANALES	PZA.	1	7,141.99	7,141.99
CAMARA ANALOGA INFRARROJA TIPO MINI DOMO	PZA.	12	1,822.58	18,471.02
FUENTE DE ALIMENTACION DE 18 CANALES	PZA.	1	3,238.22	3,238.22
TRANSCETORES DE VIDEO PARA SISTEMA HD	PZA.	12	221.73	2,660.81
DISCO DURO DE 2 Tb PARA VIDEO	PZA.	1	4,840.73	4,840.73
SUMINISTRO DE MONITOR DE 18.5" PARA CCTV	PZA.	1	3,909.34	3,909.34
NOBREAK DE 1200 VA	PZA.	1	3,723.77	3,723.77
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA CCTV	SERV.	1	24,256.25	24,256.25
SERVICIO DE CABLEADO DE EDIF. NUEVO A EDIF. GOBERNACION	SERV.	1	18,905.27	18,905.27
ESCANER PROFESIONAL	PZA.	1	290,000.00	290,000.00
MESA BINARIA	PZA.	150	1,995.81	299,372.22
SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO EN MALLA	PZA.	15	3,485.48	52,282.13
MESA PARA MAESTRO METALICA	PZA.	9	6,123.52	48,111.71
SILLA DE ISO ESTRUCTURA DE ACERO	PZA.	2	1,109.42	2,218.85
SILLA COLOR NEGRO DE POLIPROPILENO	PZA.	300	1,208.88	361,996.58
SERVIDOR HP	PZA.	2	136,680.00	273,780.00
BALANCEADOR DE CARGA DE ANCHO DE BANDA	PZA.	1	7,540.00	7,540.00
ACONDICIONADOR DE LINEA, TRIFASICO	PZA.	1	112,752.00	112,752.00
LIBRERO VERTICAL CON ENTREPAÑOS	PZA.	20	5,843.95	116,879.05
CAMARA HD 1080P	PZA.	10	1,908.51	19,085.11
ESCRITORIO SECRETARIAL DE MELAMINA	PZA.	27	5,022.00	135,593.99
SILLA SECRETARIAL CON PALANCA DE PISTON	PZA.	11	2,261.34	24,874.73
SILLA ISO CONVENCIONES COLOR NEGRO	PZA.	20	2,417.52	48,350.42
ESTANTE DOBLE CON 12 ENTREPAÑOS	PZA.	5	9,859.89	48,299.44
ANAQUELES TIPO ESCUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	PZA.	7	2,574.89	18,022.83
SILLA PARA RECEPCION CON PALANCA DE PISTON	PZA.	8	2,261.34	13,568.03
BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5 HP	PZA.	1	10,672.00	10,672.00

IMPORTE DE ESTA HOJA IVA INCLUIDO: 6,448,568.83  
 IMPORTE TOTAL DE LA ENTRADA IVA INCLUIDO: 6,448,568.83

COMENTARIOS: Para ejecución del 28% restante, nos encontramos en espera del dictamen que emite la Dirección de Recursos Materiales del Gobierno del Estado de México.

<b>FÓRMULO</b>  NOMBRE: M. en C. MARCO ANTONIO LÓPEZ CUACHAYO CARGO: DIRECTOR ACADÉMICO CORREO ELECTRÓNICO: dir_academica@tesc.edu.mx TELÉFONO: 8844 1794 ext. 121 FIRMA	<b>RECEPCION FISICA</b>  NOMBRE: C.P. ALDO ALAN GARCÍA MARQUEZ CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES CORREO ELECTRÓNICO: recmat@tesc.edu.mx TELÉFONO: 8844 1794 ext. 121 FIRMA	<b>CONFORMIDAD</b> JEFE LABORATORIO  NOMBRE: M. en C. MARCO ANTONIO LÓPEZ CUACHAYO CARGO: DIRECTOR ACADÉMICO CORREO ELECTRÓNICO: dir_academica@tesc.edu.mx TELÉFONO: 8844 1794 ext. 121 FIRMA	<b>AUTORIZO</b> EL DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO  NOMBRE: ING. ARTURO GARCÍA CRISTIA CARGO: DIRECTOR GENERAL FIRMA SELLO
--	--	--	---








"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente".

Cuatitlán Izcalli, Estado de México  
a 30 de septiembre del 2016.  
Oficio No. TESCI/389/IX/2016.

LICENCIADA  
BLANCA MORENO PÉREZ  
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

ACUSE

AT'N  
LIC. ROBERTO NEVÁREZ VALDEZ  
JEFE DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA Y MANTENIMIENTO



le envío un cordial saludo y cumpliendo con lo establecido en la Clausula Cuarta Inciso D del Convenio de Apoyo Financiero en el Marco del Programa de Expansión en la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos, me permito enviar a Usted en forma impresa y medio electrónico el Informe del Avance Financiero Trimestral correspondiente a los meses de julio a septiembre de 2016, de los recursos asignados por parte de la Secretaría de Educación Pública a través del Tecnológico Nacional de México dentro del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior, al **TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI** en el mes de septiembre de 2015.

Sin otro particular por el momento quedo de usted.

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLAN IZCALLI

ATENTAMENTE

12 OCT 2016



CONTRALORIA INTERNA

ING. ARTURO GARCÍA CRISTIA  
DIRECTOR GENERAL



c.c.p. Mtro. Manuel Chávez.- Director de Tecnológicos Descentralizados del Tecnológico Nacional de México.  
Quim. Jorge Escobar.- Analista de Infraestructura Física.  
Lic. Leopoldo Dávila Roa.- Contralor Interno del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuatitlán Izcalli.  
Archivo/minutario  
SIPPYe\*DPYe\*enav

25 OCT 2016

RECIBIDO 15:30  
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2016

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL S3IFMA

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO: 1 DIA, 3 MES, 2016 AÑO

FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO: 7 DIA, 2 MES, 2017 AÑO

DATOS DEL REPORTE

REPORTE NO. 3

FECHA: 7 DIA, 10 MES, 2016 AÑO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI  
 DOMICILIO COMPLETO: AV. NORPALTREC S/N FRACCIÓN LA COYOTERA DEL EJIDO DE SAN ANTONIO CUAMATLA, CUAUTITLÁN, IZCALLI

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO DE LA OBRA	RECURSO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	PROTOTIPO	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL				
PROXOE-2015	CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II	4,396,855 B8	0.00	EN PROCESO	EN PROCESO	8%	LA OBRA SE INICIO EN EL MES DE SEPTIEMBRE

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: LIC. SANDRA ANDREA ALCÁNTARA GARCÍA  
 CARGO: DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
 CORREO ELECTRONICO: [sandra.valdivia@itesa.edu.mx](mailto:sandra.valdivia@itesa.edu.mx)  
 TEL. 10 DIGITOS: 55 5864 3110 y 55 5864 3117 ext. 108

FIRMA:   
 NOMBRE COMPLETO: NO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO: INO. ARTURO GARCÍA CRISTINA  
 FIRMA: 

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)  
 PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)  
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)  
 OTROS (ESPECIFICAR)





REPORTE DE AVANCE DE BIENES 3er. Trimestre 2016

<b>2015</b>	<b>DATOS DEL REMITENTE</b>			<b>ENTRADA DE BIENES</b>				
	NOMBRE: <b>TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI</b>			<b>FECHA</b>		<b>NO. REPORTE 1</b>		
	DOMICILIO: <b>AV Nopaltepec S/N Fraccionamiento la Coyotera</b>			<b>30</b>	<b>6</b>	<b>2016</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	C.P. 54748			<small>DÍA</small>	<small>MES</small>	<small>AÑO</small>	<small>HOJA</small>	<small>DE</small>
	MUNICIPIO: <b>Cuatitlán Izcalli</b>			<b>DATOS DEL TECNOLÓGICO</b>				
NO. FACTURA: <b>M-153, A-422, B-1502, B-1503, H-277, U-220, P-205</b>			NOMBRE: <b>TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI</b>					
P-209, A-120, A-115, C-432, A-121, Q-254, Q-245, A-468 Y A-466, C-434,			ESTADO: <b>MÉXICO</b>					
Q-259, F-176, H-288, M-173, M-165, Y-5351 Y								
PROGRAMA Y AÑO:			FEDERAL:		PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DE LA META		<b>90%</b>	
MONTO ASIGNADO:			ESTATAL:					
TOTAL:					PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE LA META			

DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD	CANT.	P UNITARIO	IMPORTE
MESA DE ESTUDIO	PZA	120	2 932.48	351 897.60
SILLA DE VISITA	PZA	400	870.70	426 641.04
MESA BINARIA	PZA	120	1 117.31	134 077.44
BANCA TRIPLE CON ASIENTOS	PZA	20	3 885.00	77 720.00
INSTALACION CONMUTADOR DE DATOS	SERV	1	415 420.65	415 420.65
INSTALACION DE SWITCH ADMINISTRABLE 48 PTOS	SERV	1	432 751.60	432 751.60
INSTALACION DE SWITCH ADMINISTRABLE 24 PTOS	SERV	1	230 827.75	230 827.75
INSTALACION DE CABLEADO	SERV	1	742 400.00	742 400.00
INSTALACION PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO	SERV	1	65 000.00	65 000.00
INSTALACION DE BACK BONE	SERV	1	269 600.01	269 600.01
PANTALLA LG TV 60 PULGADAS	PZA	18	28 873.56	519 724.08
PROYECTOR MODELO MX 525	PZA	15	16 240.00	243 600.00
ESPECTOMETRO	PZA	1	290 000.00	290 000.00
ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	PZA	35	8 073.43	282 569.91
DVD ANALOGO 16 CANALES	PZA	1	7 141.99	7 141.99
CAMARA ANALOGA INFRAROJA TIPO MINI DOMO	PZA	12	1 622.59	19 471.02
FUENTE DE ALIMENTACION DE 16 CANALES	PZA	1	3 238.22	3 238.22
TRANSCPTORES DE VIDEO PARA SISTEMA HD	PZA	12	221.73	2 660.81
DISCO DURO DE 2 TB PARA V-DEO	PZA	1	4 640.73	4 640.73
SUMINISTRO DE MONITOR DE 18 5" PARA CCTV	PZA	1	3 909.34	3 909.34
MOBREAK DE 1200 VA	PZA	1	3 723.77	3 723.77
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA CCTV	SERV	1	24 256.25	24 256.25
SERVICIO DE CABLEADO DE EDIF. NUEVO A EDIF. GOBERNACION	SERV	1	16 905.27	16 905.27
ESCANER PROFESIONAL	PZA	1	290 000.00	290 000.00
MESA BINARIA	PZA	150	1 995.81	299 372.22
SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO EN MALLA	PZA	15	3 435.43	52 282.13
MESA PARA MAESTRO METALICA	PZA	9	5 123.52	46 111.71
SILLA DE ISO ESTRUCTURA DE ACERO	PZA	2	1 109.42	2 218.85
SILLA COLOR NEGRO DE POLIPROPILENO	PZA	300	1 209.68	361 906.56
SERVICOR HP	PZA	2	136 880.00	273 760.00
BALANCEADOR DE CARGA DE ANCHO DE BANDA	PZA	1	7 540.00	7 540.00
ACONDICIONADOR DE LINEA, TRIFASICO	PZA	1	112 752.00	112 752.00
LIBRERO VERTICAL CON ENTREPAÑOS	PZA	20	5 843.95	116 879.05
CAMARA HD 1080P	PZA	10	1 909.51	19 095.11
ESCRITORIO SECRETARIAL DE MELAMINA	PZA	27	5 022.00	135 593.99
SILLA SECRETARIAL CON PALANCA DE PISTON	PZA	11	2 261.34	24 874.73
SILLA ISO CONVENCIONES COLOR NEGRO	PZA	20	2 417.52	48 350.42
ESTANTE DOBLE CON 12 ENTREPAÑOS	PZA	5	9 659.89	48 299.44
ANAQUELES TIPO ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	PZA	7	2 674.69	18 022.83
SILLA PARA RECEPCION CON PALANCA DE PISTON	PZA	6	2 261.34	13 568.03
BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5 HP	PZA	1	10 672.00	10 672.00
LAPTOP HP INTEL CORE I5 WINDOWS	PZA	5	23 791.60	118 958.00
SERVICOR DELL NX 400	PZA	1	261 000.00	261 000.00
LICENCIA ANTIVIRUS KASPERSKY	LICENCIA	600	487.49	280 488.00
LLAVE DE ACTIVACION TRANSVERSAL	LICENCIA	10	23 200.00	232 000.00
KIOSCO PARA CONEXION DE CELULARES	PZA	1	15 000.01	15 000.01
PANTALLA PLANA SAMSUNG 65"	PZA	5	58 000.00	290 000.00
VIDEO PROYECTOR BENQ MX525	PZA	4	17 342.00	69 368.00
SWITCH CISCO DE 48 PUERTOS	PZA	1	49 880.00	49 880.00
AUDIFONO DE DIADEMA CON MICROFONO	PZA	66	394.40	26 030.40
MICROFONO INALAMBRICO DE SOLAPA Y DIADEMA	PZA	1	661.20	661.20
ACCESS POINT DUAL CON POE	PZA	1	8 120.00	8 120.00
LICENCIA SQL LICENSAK	LICENCIA	103	2 088.03	227 592.00
INSTALACION Y CONFIGURACION DE SOFTWARE	SERV	1	31 882.83	31 882.83
CAMARA WEB LOGITECH	PZA	66	701.80	46 318.80
SILLA TIPO CAJERO	PZA	2	3 925.67	7 851.34
<b>IMPORTE DE ESTA HOJA IVA INCLUIDO</b>				<b>8,114,697.16</b>
<b>IMPORTE TOTAL DE LA ENTRADA IVA INCLUIDO</b>				<b>8,114,697.16</b>

COMENTARIOS:

<b>FORMULARIO</b>  NOMBRE: <b>MR. C. FERNANDO LOPEZ</b>	<b>RECEPCION FISICA</b>  NOMBRE: <b>MR. FERNANDO MARQUEZ</b>	<b>CONFORMIDAD</b> <b>JEFE LABORATORIO</b>  NOMBRE: <b>MR. C. FERNANDO LOPEZ</b>	<b>AUTORIZO</b> <b>EL DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO</b>  NOMBRE: <b>MR. ARTURO GARCIA CRISTA</b>
--	---	--	---



"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

ACUSE

ORIG  
DOS COPIAS  
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Cuatitlán Izcalli, Estado de México  
a 26 de enero del 2017.  
Oficio No. TESCO/041/1/2017.

17 ENE 31 P2:53

LICENCIADA  
BLANCA MORENO PÉREZ  
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  
P R E S E N T E

AT'N  
LIC. ROBERTO NEVÁREZ VALDEZ  
JEFE DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA Y MANTENIMIENTO

Por este conducto le envío un cordial saludo y cumpliendo con lo establecido en la Cláusula Cuarta Inciso D del Convenio de Apoyo Financiero en el Marco del Programa de Expansión en la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos, me permito enviar a Usted en forma impresa y medio electrónico el Informe del Avance Financiero Trimestral correspondiente a los meses de octubre a diciembre de 2016, de los recursos asignados por parte de la Secretaría de Educación Pública a través del Tecnológico Nacional de México dentro del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior, al **TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI** en el mes de septiembre de 2015.

Sin otro particular por el momento quedo de usted.

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI

31 ENE 2017



CONTRALORIA INTERNA

ATENTAMENTE

[Handwritten signature]

ING. ARTURO GARCÍA CRISTIA  
DIRECTOR GENERAL



c.c.p. Mtro. Manuel Chávez.- Director de Tecnológicos Descentralizados del Tecnológico Nacional de México.  
Quim. Jorge Escobar.- Analista de Infraestructura Física.  
Lic. Leopoldo Dávila Roa.- Contralor Interno del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli.  
Archivo/minutario  
SIPPyE\*DPyE\*enav

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2016

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

DATOS DEL REPORTE

CALENDARIO DE OBRA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA


DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

NOMBRE: TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLAN IZCALLI  
 AV. NOPALTEPEC SIN FRACCIÓN LA CANTERA DEL EJIDO DE SAN ANTONIO  
 CUAMATLA, CUAUTITLAN IZCALLI

FECHA DE INICIO: 1 9 2016  
 DÍA MES AÑO  
 FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO: 7 2 2017  
 DÍA MES AÑO

REPORTE NO.:  
 FECHA: 19 1 17  
 DÍA MES AÑO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO DE LA OBRA	RECURSO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	PROTOTIPO	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL				
PROEXE 2015	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE IDIOMAS	5 986 203 53	263 917 33	6 250 120 86 \$		13%	



COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

DIRECCIÓN GENERAL

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN  
 NOMBRE: LIC. SANDRA ANDREA ALCÁNTARA GARCÍA  
 CARGO: DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
 CORREO ELECTRÓNICO: [sandra.alcantara@itesa.edu.mx](mailto:sandra.alcantara@itesa.edu.mx)  
 TEL 10 DÍGITOS: 55 58640170 Y 5558643171 EXT. 108

VOBO DIRECTOR DEL INSTITUTO  
 NOMBRE COMPLETO: ING. ARTURO GARCÍA CRISTIA  
 FIRMA:

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)  
 PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)  
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)  
 OTROS (ESPECIFICAR)

