



"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

Cuautilán Izcalli, Estado de México  
a 17 de abril del 2017.  
Oficio No. TESC/17/IV/2017

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

ACOSE

00005034

24 ABR 2017

LICENCIADA  
BLANCA MORENO PÉREZ  
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  
P R E S E N T E

ORIG - COPIA  
REGISTRADO  
OFICIALÍA DE PARTES  
OFICIALÍA DE PARTES  
AT'N

LIC. ROBERTO NEVÁREZ VALDEZ  
JEFE DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA Y MANTENIMIENTO

Por este conducto le envío un cordial saludo y cumpliendo con lo establecido en la Cláusula Cuarta Inciso D del Convenio de Apoyo Financiero en el Marco del Programa de Expansión en la Oferta Educativa de los institutos Tecnológicos, me permito enviar a Usted en forma impresa y medio electrónico el Informe del Avance Financiero Trimestral correspondiente a los meses de enero a marzo de 2017, de los recursos asignados por parte de la Secretaría de Educación Pública a través del Tecnológico Nacional de México dentro del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior, al **TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTILÁN IZCALLI** en el mes de septiembre de 2015.

Sin otro particular por el momento quedo de usted.



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

21-4/17  
RECIBIDO

DIRECCIÓN DE INSTITUTOS  
TECNOLÓGICOS DESCENTRALIZADOS

ATENTAMENTE

ING. ARTURO GARCÍA CRISTIANI  
DIRECTOR GENERAL



DIRECCIÓN GENERAL

- c.c.p. Mtro. Manuel Chávez.- Director de Tecnológicos Descentralizados del Tecnológico Nacional de México.
- Quim. Jorge Escobar.- Analista de Infraestructura Física.
- Lic. Leopoldo Dávila Rodríguez.- Contralor Interno del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautilán Izcalli.
- Archivo/minutario
- SIPPYE\*DPYE\*enav

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS  
SUPERIORES DE CUAUTILÁN  
IZCALLI



24 ABR 2017

CONTRALORIA INTERNA

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTILÁN IZCALLI  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2017

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTILAN (ZCALLI)  
 AV. NOPALTEPEC SIN FRACCION LA COYOTERA DEL ERRO DE SAN ANTONIO  
 DOMICILIO COMPLETO: CUAMATLA, CUAUTILAN (ZCALLI)

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO: 1 9 2018  
 DÍA MES AÑO  
 FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO: 7 2 2017  
 DÍA MES AÑO

DATOS DEL REPORTE

REPORTE NO. 1  
 FECHA: 0 4 17  
 DÍA MES AÑO

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO DE LA OBRA	RECURSO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	PROTOTIPO	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL				
PROXOE 2015	CONSTRUCCION EDIFICIO DE IDIOMAS	10,801,274.44	203,017.33	\$ 10,805,191.77		40%	



COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

DIRECCIÓN GENERAL

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN  
 NOMBRE: LCDA. SANDRA ANDREA ALCANTARA GARCÍA  
 CARGO: DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
 CORREO ELECTRONICO: [sandraalcantara@cees.zcalli.mx](mailto:sandraalcantara@cees.zcalli.mx)  
 TEL. 10 DIGITOS: 52 38643 170 Y 5009643171 EXT 108

VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO  
 NOMBRE COMPLETO: ING. ARTURO GARCÍA CRISTINA  
 FIRMA

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)  
 PADE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)  
 PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)  
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)  
 OTROS (ESPECIFICAR)

*[Handwritten signature]*

**REPORTE DE AVANCE DE BIENES 1er Trimestre 2017**

<b>2017</b>  <b>DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA</b>  <b>COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA</b>  <b>DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA</b>	<b>DATOS DEL REMITENTE</b>		<b>ENTRADA DE BIENES</b>				
	NOMBRE: TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI		<b>FECHA</b>		<b>NO. REPORTE 1</b>		
	DOMICILIO: AV Nopaltepec S/N Fraccionamiento la Coyotera, C.P. 54748		6 DÍA	4 MES	2017 AÑO	1 HOJA	1 DE
	MUNICIPIO: Cuautitlán Izcalli		DATOS DEL TECNOLÓGICO				
	NO. FACTURA M-153, A-422, B-1502, B-1503, H-277, U-220, P-208 P-209, A-120, A-115, C-432, A-121, Q-254, Q-245, A-488 Y A-488, C-434, Q-259, F-176, H-288, M-173, M-105, Y-5351, A-531, B-1909, Q-265		NOMBRE: TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI				
	PROGRAMA Y AÑO		ESTADO: MÉXICO				
MONTO ASIGNADO: FEDERAL: PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DE LA META 99% ESTATAL: \$ 8,000,000.00 TOTAL: PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LA META 99%							

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
MESA DE ESTUDIO	PZA	120	2,932.48	351,897.60
SILLA DE VISITA	PZA	490	870.70	426,641.04
MESA BINARIA	PZA	120	1,117.31	134,077.44
BANCA TRIPLE CON ASIENTOS	PZA	20	3,886.00	77,720.00
INSTALACIÓN CONMUTADOR DE DATOS	SERV.	1	415,420.65	415,420.65
INSTALACIÓN DE SWITCH ADMINISTRABLE 48 PTOS	SERV.	1	432,751.60	432,751.60
INSTALACIÓN DE SWITCH ADMINISTRABLE 24 PTOS	SERV.	1	230,827.75	230,827.75
INSTALACIÓN DE CABLEADO	SERV.	1	742,400.00	742,400.00
INSTALACIÓN PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO	SERV.	1	65,000.00	65,000.00
INSTALACIÓN DE BACK BONE	SERV.	1	269,600.01	269,600.01
PANTALLA LG TV 60 PULGADAS	PZA	18	28,873.58	519,724.08
PROYECTOR MODELO MX 525	PZA	15	16,240.00	243,600.00
ESPECTOMETRO	PZA	1	290,000.00	290,000.00
ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	PZA	35	8,073.43	282,569.91
DVD ANALOGO 16 CANALES	PZA	1	7,141.99	7,141.99
CAMARA ANALOGA INFRARROJA TIPO MINI DOMO	PZA	12	1,622.58	19,471.02
FUENTE DE ALIMENTACION DE 16 CANALES	PZA	1	3,238.22	3,238.22
TRANSCOPTORES DE VIDEO PARA SISTEMA HD	PZA	12	221.73	2,660.81
DISCO DURO DE 2 Tb PARA VIDEO	PZA	1	4,840.73	4,840.73
SUMINISTRO DE MONITOR DE 18.5" PARA CCTV	PZA	1	3,909.34	3,909.34
NOBREAK DE 1200 VA	PZA	1	3,723.77	3,723.77
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA CCTV	SERV.	1	24,256.25	24,256.25
SERVICIO DE CABLEADO DE EDIF. NUEVO A EDIF. GOBERNACION	SERV.	1	16,905.27	16,905.27
ESCANER PROFESIONAL	PZA	1	290,000.00	290,000.00
MESA BINARIA	PZA	150	1,995.81	299,372.22
SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO EN MALLA	PZA	15	3,485.48	52,282.13
MESA PARA MAESTRO METALICA	PZA	9	5,123.52	46,111.71
SILLA DE ISO ESTRUCTURA DE ACERO	PZA	2	1,109.42	2,218.85
SILLA COLOR NEGRO DE POLIPROPILENO	PZA	300	1,206.66	361,998.58
SERVIDOR HP	PZA	2	136,880.00	273,760.00
BALANCEADOR DE CARGA DE ANCHO DE BANDA	PZA	1	7,540.00	7,540.00
ACONDICIONADOR DE LINEA, TRIFASICO	PZA	1	112,752.00	112,752.00
LIBRERO VERTICAL CON ENTREPAÑOS	PZA	20	5,843.95	116,879.05
CAMARA HD 1080P	PZA	10	1,909.51	19,095.11
ESCRITORIO SECRETARIAL DE MELAMINA	PZA	27	5,022.00	135,593.99
SILLA SECRETARIAL CON PALANCA DE PISTON	PZA	11	2,281.34	24,874.73
SILLA ISO CONVENCIONES COLOR NEGRO	PZA	20	2,417.52	48,350.42
ESTANTE DOBLE CON 12 ENTREPAÑOS	PZA	5	9,659.89	48,299.44
ANAQUELES TIPO ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	PZA	7	2,574.69	18,022.83
SILLA PARA RECEPCION CON PALANCA DE PISTON	PZA	6	2,281.34	13,568.03
BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5 HP	PZA	1	10,872.00	10,872.00
LAPTOP HP INTEL CORE I5 WINDOWS	PZA	5	23,791.60	118,958.00
SERVIDOR DELL NX 400	PZA	1	261,000.00	261,000.00
LICENCIA ANTI VIRUS CASPERSKY	LICENCIA	600	487.48	280,488.00
LLAVE DE ACTIVACION TRANSVERSAL	LICENCIA	10	23,200.00	232,000.00
KOSCO PARA CONEXIÓN DE CELULARES	PZA	1	15,000.01	15,000.01
PANTALLA PLANA SAMSUNG 65"	PZA	5	58,000.00	290,000.00
VIDEO PROYECTOR BENQ MX525	PZA	4	17,342.00	69,368.00
SWITCH CISCO DE 48 PUERTOS	PZA	1	49,880.00	49,880.00
AUDIFONO DE DIADEMA CON MICROFONO	PZA	68	394.40	26,030.40
MICROFONO INALÁMBRICO DE SOLAPA Y DIADEMA	PZA	1	681.20	681.20
ACCESS POINT DUAL CON POE	PZA	1	8,120.00	8,120.00
LICENCIA SQL LIC SAPK	LICENCIA	109	2,088.00	226,658.20
INSTALACION Y CONFIGURACION DE SOFTWARE	SERV.	1	31,862.88	31,862.88
CAMARA WEB LOGITECH	PZA	65	701.80	46,318.80
SILLA TIPO CAJERO	PZA	2	3,925.67	7,851.34
SILLA BINARIA ERGO	PZA	57	699.14	39,850.98
MESA BINARIA	PZA	20	1,238.63	24,736.54
COMPUTADORAS	PZA	18	32,047.71	576,858.78
RADIOGRABADORA BOOMBOX CD BLUETOOTH	PZA	40	2,900.00	116,000.00
				.
				.
				.
<b>IMPORTE DE ESTA HOJA IVA INCLUIDO</b>				<b>8,871,209.66</b>
<b>IMPORTE TOTAL DE LA ENTRADA IVA INCLUIDO</b>				<b>8,871,209.66</b>

**COMENTARIOS:**

<b>FORMULÓ</b>	<b>RECEPCIÓN FÍSICA</b>	<b>CONFORMIDAD</b>	<b>AUTORIZÓ</b>
NOMBRE: ING. ENRIQUE MARTÍNEZ NEGRETE	NOMBRE: C.P. ALDO ALAN GARCÍA MÁRQUEZ	NOMBRE: ING. ENRIQUE MARTÍNEZ NEGRETE	NOMBRE: ING. ARTURO GARCÍA CRISTIA
		JEFE LABORATORIO	EL DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO

*Acuse*



OFICINA DE PARTES  
TECIBID 8

"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

Cuautitlán Izcalli, Estado de México  
a 03 de julio del 2017.  
Oficio No. TESC/I/309/VII/2017.

17 JUL 12 P2:27

LICENCIADA  
BLANCA MORENO PÉREZ  
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN,  
PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  
P R E S E N T E

00008510

AT'N  
LIC. ROBERTO NEVÁREZ VALDEZ  
JEFE DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA Y MANTENIMIENTO

Por este conducto le envío un cordial saludo y cumpliendo con lo establecido en la Cláusula Cuarta Inciso D del Convenio de Apoyo Financiero en el Marco del Programa de Expansión en la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos, me permito enviar a Usted en forma impresa y medio electrónico el Informe del Avance Financiero Trimestral correspondiente a los meses de abril a junio de 2017, de los recursos asignados por parte de la Secretaría de Educación Pública a través del Tecnológico Nacional de México dentro del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior, al **TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI** en el mes de septiembre de 2015.

Sin otro particular por el momento quedo de usted.

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS  
SUPERIORES DE CUAUTITLÁN  
IZCALLI


12 JUL 2017



CONTRALORIA INTERNA

ATENTAMENTE

ING. ARTURO GARCÍA CRISTIANI  
DIRECTOR GENERAL



DIRECCIÓN GENERAL

c.c.p. Mtro. Manuel Chávez Saenz.- Director de Tecnológicos Descentralizados del Tecnológico Nacional de México.  
Quim. Jorge Escobar.- Analista de Infraestructura Física.  
Lic. Leopoldo Dávila Roa.- Contralor Interno del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli.  
Archivo/minutario  
SIPPyE'DPyE'nav

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO DE MÉXICO

*[Handwritten signature]*

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2017

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

CALENDARIO DE OBRA

DATOS DEL REPORTE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

REPORTES NO. 2

FECHA DE INICIO: 19 AÑO

FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO: 7 2 17

FECHA: 30 6 17

NOMBRE: TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLAN IZCALLI  
 DOMICILIO COMPLETO: AV. NOPALTEPEC S/N. FRACCIÓN LA COYOTERA DEL EJIDO DE SAN ANTONIO CUAMATLA, CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO DE LA OBRA	RECURSO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	PROYECTO	AVANCE (PORC %)
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL			
PROEIOE-2015	CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II	14,000,000.00	508,518.54	14,508,518.54		55%	

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: LICDA. SANDRA ANDREA ALCANTARA GARCÍA  
 CARGO: DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
 CORREO ELECTRÓNICO: [saalcantara@itesm.mx](mailto:saalcantara@itesm.mx)  
 TEL. 10 DÍGITOS: 55 58843170 Y 5558843171 EXT. 108

*[Firma]*  
 FIRMA

VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO  
 NOMBRE COMPLETO: DR. ARTURO GARCÍA CRISTIA



ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)  
 PADE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

AED (ACCIONES EDUCATIVAS DE APOYO)  
 OTROS (ESPECIFICAR)

DIRECCIÓN GENERAL



REPORTE DE AVANCE DE BIENES 2do Trimestre 2017

<b>2017</b>  <b>DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA</b>  COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA  DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA	<b>DATOS DEL REMITENTE</b> NOMBRE: TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI		<b>ENTRADA DE BIENES</b>			
	DOMICILIO: AV. Nopaltepec S/N Fraccionamiento la Coyotera, C.P. 54748		FECHA: 30 / 6 / 2017		NO. REPORTE 1: 1 / 1	
	MUNICIPIO: Cuautitlán Izcalli		<b>DATOS DEL TECNOLÓGICO</b> NOMBRE: TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI			
	NO. FACTURA: M-153, A-422, B-1502, B-1503, H-277, U-220, P-208 P-209, A-120, A-115, C-432, A-121, Q-254, Q-245, A-468 Y A-468, C-434, Q-250, F-176, H-288, M-173, M-165, Y-5351, A-531, B-1909, Q-265, A-412		ESTADO: MÉXICO			
	PROGRAMA Y AÑO:		FEDERAL:		PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DE LA META: 99%	
MONTO ASIGNADO:		ESTATAL: \$ 9,000,000.00		PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LA META: 99%		
TOTAL:						

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
MESA DE ESTUDIO	PZA.	120	2,932.48	351,897.60
SILLA DE VISITA	PZA.	490	870.70	426,841.04
MESA BINARIA	PZA.	120	1,117.31	134,077.44
BANCA TRIPLE CON ASIENTOS	PZA.	20	3,686.00	77,720.00
INSTALACIÓN CONMUTADOR DE DATOS	SERV.	1	415,420.64	415,420.64
INSTALACIÓN DE SWITCH ADMINISTRABLE 48 PTOS	SERV.	1	432,751.59	432,751.59
INSTALACIÓN DE SWITCH ADMINISTRABLE 24 PTOS	SERV.	1	230,827.74	230,827.74
INSTALACIÓN DE CABLEADO	SERV.	1	742,400.00	742,400.00
INSTALACIÓN PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO	SERV.	1	65,000.00	65,000.00
INSTALACIÓN DE BACK BONE	SERV.	1	269,600.00	269,600.00
PANTALLA LG TV 60 PULGADAS	PZA.	18	28,873.56	519,724.08
PROYECTOR MODELO MX 525	PZA.	15	16,240.00	243,600.00
ESPECTOMETRO	PZA.	1	290,000.00	290,000.00
ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	PZA.	35	8,073.43	282,569.91
DVD ANALOGO 16 CANALES	PZA.	1	7,141.99	7,141.99
CAMARA ANALOGA INFRARROJA TIPO MINI DOMO	PZA.	12	1,622.58	19,471.02
FUENTE DE ALIMENTACION DE 16 CANALES	PZA.	1	3,238.21	3,238.21
TRANSCPTORES DE VIDEO PARA SISTEMA HD	PZA.	12	221.73	2,660.81
DISCO DURO DE 2 Tb PARA VIDEO	PZA.	1	4,640.72	4,640.72
SUMINISTRO DE MONITOR DE 18.5" PARA CCTV	PZA.	1	3,909.34	3,909.34
NOBREAK DE 1200 VA	PZA.	1	3,723.77	3,723.77
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA CCTV	SERV.	1	24,256.24	24,256.24
SERVICIO DE CABLEADO DE EDIF. NUEVO A EDIF. GOBERNACION	SERV.	1	16,905.26	16,905.26
ESCANER PROFESIONAL	PZA.	1	290,000.00	290,000.00
MESA BINARIA	PZA.	150	1,995.81	299,372.22
SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO EN MALLA	PZA.	15	3,485.48	52,282.13
MESA PARA MAESTRO METALICA	PZA.	9	5,123.52	46,111.71
SILLA DE ISO ESTRUCTURA DE ACERO	PZA.	2	1,109.42	2,218.85
SILLA COLOR NEGRO DE POLIPROPILENO	PZA.	300	1,206.66	361,996.56
SERVIDOR HP	PZA.	2	136,880.00	273,760.00
BALANCEADOR DE CARGA DE ANCHO DE BANDA	PZA.	1	7,540.00	7,540.00
ACONDICIONADOR DE LINEA, TRIFASICO	PZA.	1	112,752.00	112,752.00
LIBRERO VERTICAL CON ENTREPAÑOS	PZA.	20	5,843.95	116,879.05
CAMARA HD 1080P	PZA.	10	1,909.51	19,095.11
ESCRITORIO SECRETARIAL DE MELAMINA	PZA.	27	5,022.00	135,593.99
SILLA SECRETARIAL CON PALANCA DE PISTON	PZA.	11	2,261.34	24,874.73
SILLA ISO CONVENCIONES COLOR NEGRO	PZA.	20	2,417.52	48,350.42
ESTANTE DOBLE CON 12 ENTREPAÑOS	PZA.	5	9,659.89	48,299.44
ANAQUELES TIPO ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	PZA.	7	2,574.69	18,022.83
SILLA PARA RECEPCION CON PALANCA DE PISTON	PZA.	6	2,261.34	13,568.03
BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5 HP	PZA.	1	10,672.00	10,672.00
LAPTOP HP INTEL CORE I5 WINDOWS	PZA.	5	23,791.60	118,958.00
SERVIDOR DELL NX 400	PZA.	1	261,000.00	261,000.00
LICENCIA ANTMIRUS KASPERSKY	LICENCIA	800	467.48	280,488.00
LLAVE DE ACTIVACION TRANSVERSAL	LICENCIA	10	23,200.00	232,000.00
KIOSCO PARA CONEXIÓN DE CELULARES	PZA.	1	15,000.01	15,000.01
PANTALLA PLANA SAMSUNG 65"	PZA.	5	58,000.00	290,000.00
VIDEO PROYECTOR BENQ MX525	PZA.	4	17,342.00	69,368.00
SWITCH CISCO DE 48 PUERTOS	PZA.	1	49,880.00	49,880.00
AUDIFONO DE DIADEMA CON MICROFONO	PZA.	66	394.40	26,030.40
MICROFONO INALAMBRIICO DE SOLAPA Y DIADEMA	PZA.	1	661.20	661.20
ACCESS POINT DUAL CON POE	PZA.	1	8,120.00	8,120.00
LICENCIA SQL LICSA PK	LICENCIA	109	2,088.00	226,652.00
INSTALACION Y CONFIGURACION DE SOFTWARE	SERV.	1	31,862.87	31,862.87
CAMARA WEB LOGITECH	PZA.	66	701.80	46,318.80
SILLA TIPO CAJERO	PZA.	2	3,625.67	7,851.34
SILLA BINARIA ERGO	PZA.	57	689.14	39,850.98
MESA BINARIA	PZA.	20	1,236.83	24,736.54
COMPUTADORAS	PZA.	18	32,047.71	578,858.78
RADIOGRABADORA BOOMBOX CD BLUETOOTH	PZA.	40	2,900.00	116,000.00
TONERS HP Y EPSON	PZA.	50	1,600.49	80,024.50

IMPORTE DE ESTA HOJA IVA INCLUIDO	8,951,234.07
IMPORTE TOTAL DE LA ENTRADA IVA INCLUIDO	8,951,234.07

COMENTARIOS:

FORMULÓ	RECEPCIÓN FÍSICA	CONFORMIDAD	AUTORIZÓ
---------	------------------	-------------	----------



"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

## TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI AVANCES DE PROXOE A JUNIO DE 2017



DIRECCIÓN GENERAL  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO DE MÉXICO

ACUSE

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL

SEP



DE MÉXICO



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO



"2017. Año de la Cultura de las Comedias Mexicanas y Mexiquense de 1917"

11722

ORG / COPIA  
23 OCT 2017

Cuatitlán Izcalli, Estado de México  
a 12 de octubre del 2017.  
Oficio No. TESC/IG/547/X/2017.

RECIBIDO

OFICIALÍA DE PARTES

LICENCIADA  
BLANCA MORENO PÉREZ  
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  
P R E S E N T E

AT'N  
LIC. ROBERTO NEVÁREZ VALDEZ  
JEFE DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA Y MANTENIMIENTO

Por este conducto le envío un cordial saludo y cumpliendo con lo establecido en la Cláusula Cuarta Inciso D del Convenio de Apoyo Financiero en el Marco del Programa de Expansión en la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos, me permito enviar a Usted en forma impresa y medio electrónico el Informe del Avance Financiero Trimestral correspondiente a los meses de julio a septiembre de 2017, de los recursos asignados por parte de la Secretaría de Educación Pública a través del Tecnológico Nacional de México dentro del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior, al **TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI** en el mes de septiembre de 2015.

Sin otro particular por el momento quedo de usted.

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS  
SUPERIORES DE CUAUTITLÁN  
IZCALLI

ATENTAMENTE

23 OCT 2017



[Handwritten signature]

CONTRALORIA INTERNA

ING. ARTURO GARCÍA CRISTIA  
DIRECTOR GENERAL



DIRECCIÓN GENERAL

c.c.p. Mtro. Manuel Chávez Saenz.- Director de Tecnológicos Descentralizados del Tecnológico Nacional de México.  
Quim. Jorge Escobar.- Analista de Infraestructura Física.  
Lic. Leopoldo Dávila Roa.- Contralor Interno del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli.  
Archivo/minutario  
SIPPY\*DPyE\*enav

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO DE MÉXICO



REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUATITLÁN IZCALLI  
 DOMICILIO COMPLETO: AV. NOPALTEPEC SIN FRACCIÓN LA COYOTERA DEL EJIDO DE SAN ANTONIO CUAMATLA, CUATITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO. C.P.

2017

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO


CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA FECHA DEL REPORTE

FECHA DE INICIO: 1 9 2016  
 FECHA DE TERMINACIÓN: 7 2 2017

FECHA: 30 9 2017  
 DÍA MES AÑO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL (2016-2017)	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL (2017-2018)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	%				
PROYECTOS 2015	CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II.	14,000,000.00	5,000,000.00	19,000,000.00	83%	11,892,134.00	5,682	8,020	66%	

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:



RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN  
 NOMBRE: LCDA. SAIDRA ANDREA ALCÁNTARA GARCÍA  
 CARGO: DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
 CORREO ELECTRONICO: dsaidramimom@haced.edu.mx  
 TEL. 10 DIGITOS: (01) 55 6864 31 70 Y 71 EXT 106

NOMBRE: ING. ARTURO GARCÍA CRISTINA  
 FIRMA:

VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO  
 FIRMA:

22

REPORTE DE AVANCE DE BIENES 3er. Trimestre 2017

<b>2017</b>  DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA  COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA  DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA	<b>DATOS DEL REMITENTE</b> NOMBRE: TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI		<b>ENTRADA DE BIENES</b>	
	DOMICILIO: AV. Nopaltepec S/N Fraccionamiento la Coyotera, C.P. 54748		FECHA: 30/09/2017 NO. REPORTE 1: 1/1	
	MUNICIPIO: Cuautitlán Izcalli		DATOS DEL TECNOLÓGICO	
	NO. FACTURA: P-153, A-422, B-1502, B-1503, H-277, U-220, P-206 P-209, A-120, A-115, P-432, A-121, Q-254, Q-245, A-468 Y A-466, C-434, Q-259, F-176, H-288, M-173, M-165, Y-5351, A-531, B-1909, Q-265, A-612		NOMBRE: TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI	
	PROGRAMA Y AÑO:		ESTADO: MÉXICO	
MONTO ASIGNADO:		FEDERAL: PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DE LA META: 100%		
ESTATAL: \$ 9,000,000.00		TOTAL: PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LA META: 99%		

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
MESA DE ESTUDIO	PZA.	120	2,832.48	351,897.60
SILLA DE VISITA	PZA.	490	870.70	426,841.04
MESA BINARIA	PZA.	120	1,117.31	134,077.44
BANCA TRIPLE CON ASIENTOS	PZA.	20	3,886.00	77,720.00
INSTALACIÓN CONMUTADOR DE DATOS	SERV.	1	415,420.64	415,420.64
INSTALACIÓN DE SWITCH ADMINISTRABLE 48 PTOS	SERV.	1	432,751.59	432,751.59
INSTALACIÓN DE SWITCH ADMINISTRABLE 24 PTOS	SERV.	1	230,827.74	230,827.74
INSTALACIÓN DE CABLEADO	SERV.	1	742,400.00	742,400.00
INSTALACIÓN PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO	SERV.	1	65,000.00	65,000.00
INSTALACIÓN DE BACK BONE	SERV.	1	269,600.00	269,600.00
PANTALLA LG TV 80 PULGADAS	PZA.	18	28,873.58	519,724.08
PROYECTOR MODELO MX 525	PZA.	15	16,240.00	243,600.00
ESPECTOMETRO	PZA.	1	290,000.00	290,000.00
ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	PZA.	35	8,073.43	282,569.91
DVD ANALOGO 16 CANALES	PZA.	1	7,141.99	7,141.99
CAMARA ANALOGA INFRARROJA TIPO MINI DOMO	PZA.	12	1,622.58	19,471.02
FUENTE DE ALIMENTACION DE 16 CANALES	PZA.	1	3,238.21	3,238.21
TRANSCPTORES DE VIDEO PARA SISTEMA HD	PZA.	12	221.73	2,660.81
DISCO DURO DE 2 Tb PARA VIDEO	PZA.	1	4,640.72	4,640.72
SUMINISTRO DE MONITOR DE 18.5" PARA CCTV	PZA.	1	3,909.34	3,909.34
NOBREAK DE 1200 VA	PZA.	1	3,723.77	3,723.77
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA CCTV	SERV.	1	24,256.24	24,256.24
SERVICIO DE CABLEADO DE EDIF. NUEVO A EDIF. GOBERNACION	SERV.	1	16,905.26	16,905.26
ESCANER PROFESIONAL	PZA.	1	290,000.00	290,000.00
MESA BINARIA	PZA.	150	1,995.81	299,372.22
SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO EN MALLA	PZA.	15	3,485.48	52,282.13
MESA PARA MAESTRO METALICA	PZA.	9	5,123.52	46,111.71
SILLA DE ISO ESTRUCTURA DE ACERO	PZA.	2	1,109.42	2,218.85
SILLA COLOR NEGRO DE POLIPROPILENO	PZA.	300	1,206.68	361,996.56
SERVIDOR HP	PZA.	2	136,850.00	273,760.00
BALANCEADOR DE CARGA DE ANCHO DE BANDA	PZA.	1	7,540.00	7,540.00
ACONDICIONADOR DE LINEA, TRIFASICO	PZA.	1	112,752.00	112,752.00
LIBRERO VERTICAL CON ENTREPAÑOS	PZA.	20	5,843.95	116,879.05
CAMARA HD 1080P	PZA.	10	1,909.51	19,095.11
ESCRITORIO SECRETARIAL DE MELAMINA	PZA.	27	5,022.00	135,593.99
SILLA SECRETARIAL CON PALANCA DE PISTON	PZA.	11	2,261.34	24,874.73
SILLA ISO CONVENCIONES COLOR NEGRO	PZA.	20	2,417.52	48,350.42
ESTANTE DOBLE CON 12 ENTREPAÑOS	PZA.	5	9,859.89	48,299.44
ANAQUELES TIPO ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	PZA.	7	2,574.89	18,022.83
SILLA PARA RECEPCION CON PALANCA DE PISTON	PZA.	6	2,261.34	13,568.03
BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5 HP	PZA.	1	10,672.00	10,672.00
LAPTOP HP INTEL CORE I5 WINDOWS	PZA.	5	23,791.60	118,958.00
SERVIDOR DELL I3X 400	PZA.	1	261,000.00	261,000.00
LICENCIA ANTI VIRUS KASPERSKY	LICENCIA	600	467.48	280,488.00
LLAVE DE ACTIVACION TRANSVERSAL	LICENCIA	10	23,200.00	232,000.00
KIOSCO PARA CONEXIÓN DE CELULARES	PZA.	1	15,000.01	15,000.01
PANTALLA PLANA SAMSUNG 65"	PZA.	5	58,000.00	290,000.00
VIDEO PROYECTOR BENQ MX525	PZA.	4	17,342.00	69,368.00
SWITCH CISCO DE 48 PUERTOS	PZA.	1	49,880.00	49,880.00
AUDIFONO DE DIADEMA CON MICROFONO	PZA.	66	394.40	26,030.40
MICROFONO INALAMBRIICO DE SOLAPA Y DIADEMA	PZA.	1	661.20	661.20
ACCESS POINT DUAL CON POE	PZA.	1	8,120.00	8,120.00
LICENCIA SQL LICSAK	LICENCIA	109	2,088.00	226,658.20
INSTALACION Y CONFIGURACION DE SOFTWARE	SERV.	1	31,862.87	31,862.87
CAMARA WEB LOGITECH	PZA.	68	701.80	46,318.80
SILLA TIPO CAJERO	PZA.	2	3,925.87	7,851.34
SILLA BINARIA ERGO	PZA.	57	689.14	39,850.98
MESA BINARIA	PZA.	20	1,236.83	24,736.54
COMPUTADORAS	PZA.	18	32,047.71	576,858.78
RADIOGRABADORA BOOMBOX CD BLUETOOTH	PZA.	40	2,900.00	116,000.00
SILLA BINARIA ERGO	PZA.	66	576.52	38,050.32
SILLA SECRETARIAL CON AJUSTE DE ALTURA	PZA.	20	1,197.12	23,942.40
MESA BINARIA DE 1200 X400 X 750 MM	PZA.	20	1,107.18	22,143.60

IMPORTE DE ESTA HOJA IVA INCLUIDO: 8,955,345.89  
 IMPORTE TOTAL DE LA ENTRADA IVA INCLUIDO: 8,955,345.89

COMENTARIOS:

FORMULÓ	RECEPCIÓN FÍSICA	CONFORMIDAD	AUTORIZÓ
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:

REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2017

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y  
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA



Construcción de planta baja de la Unidad Académica Departamental Tipo II

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA



Construcción de planta alta de la Unidad Académica Departamental Tipo II

*[Handwritten signatures]*

SEP

ACUSE

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

Cuautitlán Izcalli, Estado de México  
a 10 de enero de 2018.  
Oficio No. 100/0001/2018.  
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

LICENCIADA  
BLANCA MORENO PÉREZ  
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN  
PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  
P R E S E N T E

12 ENE 2018  
RECIBIDO  
DIRECCIÓN DE INSTITUTOS  
TECNOLÓGICOS DESCENTRALIZADOS

(copy)

AT'N  
LIC. ROBERTO NEVÁREZ VALDEZ  
JEFE DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA Y MANTENIMIENTO

Por este conducto le envío un cordial saludo y cumpliendo con lo establecido en la Cláusula Cuarta Inciso D del Convenio de Apoyo Financiero en el Marco del Programa de Expansión en la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos, me permito enviar a Usted en forma impresa y medio electrónico el Informe del Avance Financiero Trimestral correspondiente a los meses de octubre a diciembre de 2017, de los recursos asignados por parte de la Secretaría de Educación Pública a través del Tecnológico Nacional de México dentro del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior, al **TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI** en el mes de septiembre de 2015.

Sin otro particular por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE

MTRO. FRANCISCO MEDRANO BUSTALCOSA  
DIRECTOR GENERAL

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  
12 ENE 2018 13:28  
RECIBIDO  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN  
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

- c.c.p. Mtro. Manuel Chávez Sáenz.- Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados del Tecnológico Nacional de México.
  - Quilm. Jorge Escobar Gordillo.- Analista de Infraestructura Física.
  - Lic. Leopoldo Dávila Roa.- Contralor Interno del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli.
- Archivo/minutario  
SIPPYE\*DPYE\*enav

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI

12 ENE 2018

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
CONTRALORIA INTERNA



REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

2017  
**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**  
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL

CONTRATADA  
 FECHA DE INICIO: 1 DIA 9 MES 2016  
 FECHA DE TERMINACIÓN: 7 DIA 2 MES 2017

FECHA DEL REPORTE

FECHA: 8 DIA 1 MES 2018 AÑO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA ESCOLAR CICLO ESCOLAR INICIAL (2016-2017)	MATRÍCULA ESCOLAR CICLO ESCOLAR FINAL (2017-2018)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	%				
PROYECTOS 2015	CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II	14,000,000.00	5,000,000.00	19,000,000.00	63%	11,992,134.00	5,662	8,003	80%	


COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN  
 NOMBRE: LCDA. SANDRA ANDREA ALCÁNTARA GARCÍA  
 CARGO: DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
 CORREO ELECTRÓNICO: dirplaneacion@tesci.edu.mx  
 TEL. 10 DIGITOS: (01) 86 8684 31 70 Y 71 Ext. 108

  
 FIRMA

NOMBRE: NTRIO. FRANCISCO MEDRANO RIVALLCASA  
 FIRMA

VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO



DIRECCIÓN GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2017

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y  
 DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN  
 E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y  
 MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Construcción de planta baja de la Unidad Académica Departamental Tipo II



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Construcción de planta alta de la Unidad Académica Departamental Tipo II

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

REPORTE DE AVANCE DE BIENES 4to. Trimestre 2017

20

<p><b>2017</b></p> <p><b>DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA</b></p> <p>COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA</p> <p>DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA</p>	<b>DATOS DEL REMITENTE</b>	<b>ENTRADA DE BIENES</b>		
	<b>NOMBRE:</b>	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI	<b>FECHA</b>	<b>NO. REPORTE 1</b>
	<b>DOMICILIO:</b>	AV Nopaltepec S/N Fraccionamiento la Coyotera,	8 / 1 / 2018	1 / 1
	<b>MUNICIPIO:</b>	C.P. 54748	DÍA	MES
	<b>NO. FACTURA</b>	Cuatitlán Izcalli	AÑO	HOJA
	<b>PROGRAMA Y AÑO</b>		DE	
	<b>MONTO ASIGNADO:</b>	FEDERAL: _____	<b>DATOS DEL TECNOLÓGICO</b>	
	<b>TOTAL:</b>	ESTATAL: \$ 9,000,000.00	<b>NOMBRE:</b>	
			TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI	
			<b>ESTADO:</b> MÉXICO	
		<b>PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DE LA META</b> 100%		
		<b>PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LA META</b> 99%		

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
MESA DE ESTUDIO	PZA.	120	2,932.48	351,897.60
SILLA DE VISITA	PZA.	490	870.70	426,641.04
MESA BINARIA	PZA.	120	1,117.31	134,077.44
BANCA TRIPLE CON ASIENTOS	PZA.	20	3,886.00	77,720.00
INSTALACIÓN CONMUTADOR DE DATOS	SERV.	1	415,420.64	415,420.64
INSTALACIÓN DE SWITCH ADMINISTRABLE 48 PTOS	SERV.	1	432,751.59	432,751.59
INSTALACIÓN DE SWITCH ADMINISTRABLE 24 PTOS	SERV.	1	230,827.74	230,827.74
INSTALACIÓN DE CABLEADO	SERV.	1	742,400.00	742,400.00
INSTALACIÓN PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO	SERV.	1	85,000.00	85,000.00
INSTALACIÓN DE BACK BONE	SERV.	1	269,600.00	269,600.00
PANTALLA LG TV 60 PULGADAS	PZA.	18	28,873.56	519,724.08
PROYECTOR MODELO MX 525	PZA.	15	16,240.00	243,600.00
ESPECTOMETRO	PZA.	1	290,000.00	290,000.00
ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	PZA.	35	8,073.43	282,569.91
DVD ANALOGO 16 CANALES	PZA.	1	7,141.99	7,141.99
CAMARA ANALOGA INFRARROJA TIPO MINI DOMO	PZA.	12	1,622.58	19,471.02
FUENTE DE ALIMENTACION DE 16 CANALES	PZA.	1	3,238.21	3,238.21
TRANSCÉPTORES DE VIDEO PARA SISTEMA HD	PZA.	12	221.73	2,660.81
DISCO DURO DE 2 Tb PARA VIDEO	PZA.	1	4,640.72	4,640.72
SUMINISTRO DE MONITOR DE 18.5" PARA CCTV	PZA.	1	3,909.34	3,909.34
NOBREAK DE 1200 VA	PZA.	1	3,723.77	3,723.77
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA CCTV	SERV.	1	24,256.24	24,256.24
SERVICIO DE CABLEADO DE EDIF. NUEVO A EDIF. GOBERNACION	SERV.	1	16,905.26	16,905.26
ESCANER PROFESIONAL	PZA.	1	290,000.00	290,000.00
MESA BINARIA	PZA.	150	1,895.81	289,372.22
SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO EN MALLA	PZA.	15	3,485.48	52,282.13
MESA PARA MAESTRO METALICA	PZA.	9	5,123.52	46,111.71
SILLA DE ISO ESTRUCTURA DE ACERO	PZA.	2	1,109.42	2,218.85
SILLA COLOR NEGRO DE POLIPROPILENO	PZA.	300	1,206.66	361,996.56
SERVIDOR HP	PZA.	2	138,880.00	273,760.00
BALANCEADOR DE CARGA DE ANCHO DE BANDA	PZA.	1	7,540.00	7,540.00
ACONDICIONADOR DE LINEA, TRIFASICO	PZA.	1	112,752.00	112,752.00
LIBRERO VERTICAL CON ENTREPAÑOS	PZA.	20	5,843.95	116,879.05
CAMARA HD 1080P	PZA.	10	1,909.51	19,095.11
ESCRITORIO SECRETARIAL DE MELAMINA	PZA.	27	5,022.00	135,593.99
SILLA SECRETARIAL CON PALANCA DE PISTON	PZA.	11	2,261.34	24,874.73
SILLA ISO CONVENCIONES COLOR NEGRO	PZA.	20	2,417.52	48,350.42
ESTANTE DOBLE CON 12 ENTREPAÑOS	PZA.	5	9,659.89	48,299.44
ANAQUELES TIPO ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	PZA.	7	2,574.89	18,022.83
SILLA PARA RECEPCION CON PALANCA DE PISTON	PZA.	6	2,261.34	13,568.03
BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5 HP	PZA.	1	10,672.00	10,672.00
LAPTOP HP INTEL CORE I5 WINDOWS	PZA.	5	23,791.60	118,958.00
SERVIDOR DELL NX 400	PZA.	1	261,000.00	261,000.00
LICENCIA ANTMIRUS KASPERSKY	LICENCIA	600	467.48	280,488.00
LLAVE DE ACTIVACION TRANSVERSAL	LICENCIA	10	23,200.00	232,000.00
KIOSCO PARA CONEXIÓN DE CELULARES	PZA.	1	15,000.01	15,000.01
PANTALLA PLANA SAMSUNG 65"	PZA.	5	58,000.00	290,000.00
VIDEO PROYECTOR BENQ MX525	PZA.	4	17,342.00	69,368.00
SWITCH CISCO DE 48 PUERTOS	PZA.	1	49,880.00	49,880.00
AUDIFONO DE DIADEMA CON MICROFONO	PZA.	66	394.40	26,030.40
MICROFONO INALAMBIRICO DE SOLAPA Y DIADEMA	PZA.	1	661.20	661.20
ACCESS POINT DUAL CON POE	PZA.	1	8,120.00	8,120.00
LICENCIA SQL LIC SAPK	LICENCIA	109	2,088.00	228,658.20
INSTALACION Y CONFIGURACION DE SOFTWARE	SERV.	1	31,862.87	31,862.87
CAMARA WEB LOGITECH	PZA.	66	701.80	46,318.80
SILLA TIPO CAJERO	PZA.	2	3,925.67	7,851.34
SILLA BINARIA ERGO	PZA.	57	699.14	39,850.98
MESA BINARIA	PZA.	20	1,236.83	24,736.54
COMPUTADORAS	PZA.	18	32,047.71	578,858.78
RADIOGRABADORA BOOMBOX CD BLUETOOTH	PZA.	40	2,900.00	116,000.00
SILLA BINARIA ERGO	PZA.	66	576.52	38,050.32
SILLA SECRETARIAL CON AJUSTE DE ALTURA	PZA.	20	1,187.12	23,942.40
MESA BINARIA DE 1200 X 400 X 750 M	PZA.	20	1,107.18	22,143.60

<b>COMENTARIOS:</b>	<b>IMPORTE DE ESTA HOJA IVA INCLUIDO</b>	8,855,343.89
	<b>IMPORTE TOTAL DE LA ENTRADA IVA INCLUIDO</b>	8,855,343.89

<b>FORMULÓ</b>	<b>RECEPCIÓN FÍSICA</b>	<b>CONFORMIDAD</b>	<b>AUTORIZÓ</b>
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____	NOMBRE: _____	NOMBRE: _____

