

FICHA TÉCNICA

FICHA 1
TESCI

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II
IMIFE-296-CC-L2014 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II
08010701

ANTECEDENTES

Incremento en la matrícula de alumnos en el ejercicio 2014, así como la apertura de una maestría y dos nuevas carreras hacen obligatoria la ampliación de espacios educativos.

DATOS GENERALES

Localización: Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, ubicado en Fracción la Coyotera del Ejido de San Antonio Cuamatla, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México.

Costo de la Obra: \$11, 000,000.-

Fecha de inicio: 29 de Septiembre de 2014

Fecha de terminación: 25 de Febrero de 2015

DATOS TÉCNICOS

La obra consta de 14 aulas, 5 baños, 1 cocineta, 3 oficinas para jefes de departamento, 1 sala de juntas y 4 cubículos auxiliares.

TRABAJOS EJECUTADOS

1 Proyecto

Avance Físico 10%

Avance Financiero 2 .6%

BENEFICIOS GENERADOS

La obra beneficiará a la población estudiantil que egresa de la educación media superior de los municipios aledaños a Cuautitlán Izcalli, estimándose una población beneficiada directa de 640 alumnos.

