

001807

SEP

ACUSE

SEP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

EDOMEX



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

18 MAR -5 P 1:20

Cuautitlán Izcalli, Estado de México a 20 de febrero del 2018. Oficio No. TESCI/DG/090/II/2018.

LICENCIADA BLANCA GLORIA MORENO PEREZ DIRECTORA DE PROGRAMACION, PRESUPUESTACION E INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO PRESENTE

RECEBIDO

AT'N LIC. ROBERTO NEVAREZ VALDEZ JEFE DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO

Por este conducto le envío un cordial saludo y cumpliendo con lo establecido en la Cláusula Cuarta Inciso D del Convenio de Apoyo Financiero en el Marco del Programa de Expansión en la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos, me permito enviar a Usted en forma impresa el Informe del Avance Financiero Trimestral con fecha de corte al 31 de enero de 2018, de los recursos asignados por parte de la Secretaría de Educación Pública a través del Tecnológico Nacional de México dentro del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (PROEXOESS), al TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI en el mes de septiembre de 2015.

Asimismo, no omito mencionar que el día 19 de febrero se envió dicha información de manera electrónica al siguiente correo: d\_programacion03@tecnm.mx.

Sin otro particular por el momento quedo de usted.


TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLAN IZCALLI

05 MAR 2018



CONTRALORIA INTERNA

ATENTAMENTE



M. en B. FRANCISCO MEDRANO BUVALCABA DIRECTOR GENERAL

c.c.p. Mtro. Manuel Chávez Sáenz.- Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados del Tecnológico Nacional de México. Quim. Jorge Escobar Gordillo.- Analista del área de proyectos especiales. L.C. Leopoldo Dávila Roa.- Contralor Interno del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli. Archivo/minutario SIPPYEDPYE'nav

Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli

Av. Nopaltepec s/n Fracción La Coyotera del Ejido San Antonio Cuamatla, C.P. 54748, Cuautitlán Izcalli, Estado de México

REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)




DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Construcción de planta baja de la Unidad Académica Departamental Tipo II



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Construcción de planta alta de la Unidad Académica



DIRECCIÓN GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DEL REPORTE

FECHA DE INICIO  
DÍA 1 MES 9 AÑO 10

FECHA  
DÍA 31 MES 1 AÑO 2018

FECHA DE TERMINACIÓN  
DÍA 12 MES 4 AÑO 18


NOMBRE  
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI

DOMICILIO COMPLETO  
AV NOPALTEPEC SIN COL. FRACCIÓN LA COYOTERA DEL EJIDO DE SAN

ANTONIO CUAMATLA 84748 CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA ESCOLAR INICIAL (2016-2017)	MATRÍCULA ESCOLAR FINAL (2017-2018)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	%				
PROEIOE-2015	CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II	14,000,000.00	5,000,000.00	19,000,000.00	87%	\$ 12,861,989.47	6,862	6,033	66%	

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:



RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: LCDA. SANDRA ANDREA ALCÁNTARA GARCÍA

CARGO: DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO: [sandra.alcantara@ict.edu.mx](mailto:sandra.alcantara@ict.edu.mx)

TEL. 10 DÍGITOS: (01) 55 0664 31 70 y 71 Ext. 108

FIRMA

NOMBRE:

M. EN B. FRANCISCO MEDRANO RUYALCABA

VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

FIRMA

DIRECCIÓN GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE BIENES al 31 enero de 2018**

**2018**

**DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA**  
**COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA**  
**DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA**

**DATOS DEL REMITENTE**  
**TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI**

NOMBRE: \_\_\_\_\_

DOMICILIO: Av. Nopaltepec S/N, Col. Fracción La Coyotera  
del Ejido de San Antonio Cuamatla, C.P. 64748

MUNICIPIO: Cuautitlán Izcalli

NO. FACTURA M-153, A-422, B-1502, B-1503, H-277, U-220, P-206  
P-209, A-120, A-115, C-432, A-121, Q-254, Q-245, A-488 Y A-466, C-434,  
Q-250, F-176, H-288, M-173, M-165, Y-5361, A-531, B-1909, Q-265, A-612

**ENTRADA DE BIENES**

FECHA NO. REPORTE 1

31 1 2018 1 1

DÍA MES AÑO HOJA DE

DATOS DEL TECNOLÓGICO

NOMBRE: **TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI**

ESTADO: **MÉXICO**

**PROGRAMA Y AÑO**

MONTO FEDERAL: \_\_\_\_\_ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DE LA META

ASIGNADO: ESTATAL: \$ 9,000,000.00 \_\_\_\_\_ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LA META

TOTAL: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
MESA DE ESTUDIO	PZA.	120	2,932.48	351,897.60
SILLA DE VISITA	PZA.	490	870.70	426,641.04
MESA BINARIA	PZA.	120	1,117.31	134,077.44
BANCA TRIPLE CON ASIENTOS	PZA.	20	3,886.00	77,720.00
INSTALACIÓN CONMUTADOR DE DATOS	SERV.	1	415,420.64	415,420.64
INSTALACIÓN DE SWITCH ADMINISTRABLE 48 PTOS	SERV.	1	432,751.59	432,751.59
INSTALACIÓN DE SWITCH ADMINISTRABLE 24 PTOS	SERV.	1	230,827.74	230,827.74
INSTALACIÓN DE CABLEADO	SERV.	1	742,400.00	742,400.00
INSTALACIÓN PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO	SERV.	1	65,000.00	65,000.00
INSTALACIÓN DE BACK BONE	SERV.	1	269,600.00	269,600.00
PANTALLA LG TV 60 PULGADAS	PZA.	18	28,873.56	519,724.08
PROYECTOR MODELO MX 525	PZA.	15	16,240.00	243,600.00
ESPECTOMETRO	PZA.	1	290,000.00	290,000.00
ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	PZA.	35	8,073.43	282,569.91
DVD ANALOGO 16 CANALES	PZA.	1	7,141.99	7,141.99
CAMARA ANALOGA INFRAROJA TIPO MINI DOMO	PZA.	12	1,622.58	19,471.02
FUENTE DE ALIMENTACION DE 16 CANALES	PZA.	1	3,238.21	3,238.21
TRANSCPTORES DE VIDEO PARA SISTEMA HD	PZA.	12	221.73	2,660.81
DISCO DURO DE 2 Tb PARA VIDEO	PZA.	1	4,640.72	4,640.72
SUMINISTRO DE MONITOR DE 18.5" PARA CCTV	PZA.	1	3,909.34	3,909.34
NOBREAK DE 1200 VA	PZA.	1	3,723.77	3,723.77
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA CCTV	SERV.	1	24,256.24	24,256.24
SERVICIO DE CABLEADO DE EDIF. NUEVO A EDIF. GOBERNACION	SERV.	1	16,905.26	16,905.26
ESCANER PROFESIONAL	PZA.	1	290,000.00	290,000.00
MESA BINARIA	PZA.	150	1,995.81	299,372.22
SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO EN MALLA	PZA.	15	3,485.48	52,282.13
MESA PARA MAESTRO METALICA	PZA.	9	5,123.52	46,111.71
SILLA DE ISO ESTRUCTURA DE ACERO	PZA.	2	1,109.42	2,218.85
SILLA COLOR NEGRO DE POLIPROPILENO	PZA.	300	1,206.66	361,998.56
SERVIDOR HP	PZA.	2	136,880.00	273,760.00
BALANCEADOR DE CARGA DE ANCHO DE BANDA	PZA.	1	7,540.00	7,540.00
ACONDICIONADOR DE LINEA, TRIFASICO	PZA.	1	112,752.00	112,752.00
LIBRERO VERTICAL CON ENTREPAÑOS	PZA.	20	5,843.95	116,879.05
CAMARA HD 1080P	PZA.	10	1,909.51	19,095.11
ESCRITORIO SECRETARIAL DE MELAMINA	PZA.	27	5,022.00	135,593.99
SILLA SECRETARIAL CON PALANCA DE PISTON	PZA.	11	2,261.34	24,874.73
SILLA ISO CONVENCIONES COLOR NEGRO	PZA.	20	2,417.52	48,350.42
ESTANTE DOBLE CON 12 ENTREPAÑOS	PZA.	5	9,659.89	48,299.44
ANAQUELES TIPO ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	PZA.	7	2,574.69	18,022.83
SILLA PARA RECEPCION CON PALANCA DE PISTON	PZA.	6	2,261.34	13,568.03
BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5 HP	PZA.	1	10,672.00	10,672.00
LAPTOP HP INTEL CORE I5 WINDOWS	PZA.	5	23,791.60	118,958.00
SERVIDOR DELL NX 400	PZA.	1	281,000.00	281,000.00
LICENCIA ANTIVIRUS KASPERSKY	LICENCIA	600	467.48	280,488.00
LLAVE DE ACTIVACION TRANSVERSAL	LICENCIA	10	23,200.00	232,000.00
KIOSCO PARA CONEXIÓN DE CELULARES	PZA.	1	15,000.01	15,000.01
PANTALLA PLANA SAMSUNG 65"	PZA.	5	58,000.00	290,000.00
VIDEO PROYECTOR BENQ MX525	PZA.	4	17,342.00	69,368.00
SWITCH CISCO DE 48 PUERTOS	PZA.	1	49,880.00	49,880.00
AUDIFONO DE DIADEMA CON MICROFONO	PZA.	66	394.40	26,030.40
MICROFONO INALAMBRCO DE SOLAPA Y DIADEMA	PZA.	1	661.20	661.20
ACCESS POINT DUAL CON POE	PZA.	1	8,120.00	8,120.00
LICENCIA SQL LICSAK	LICENCIA	109	2,088.00	226,658.20
INSTALACION Y CONFIGURACION DE SOFTWARE	SERV.	1	31,862.87	31,862.87
CAMARA WEB LOGITECH	PZA.	66	701.80	46,318.80
SILLA TIPO CAJERO	PZA.	2	3,925.67	7,851.34
SILLA BINARIA ERGO	PZA.	57	699.14	39,850.98
MESA BINARIA	PZA.	20	1,236.83	24,736.54
COMPUTADORAS	PZA.	18	32,047.71	576,858.78
RADIOGRABADORA BOOMBOX CD BLUETOOTH	PZA.	40	2,900.00	116,000.00
SILLA BINARIA ERGO	PZA.	66	576.52	38,050.32
SILLA SECRETARIAL CON AJUSTE DE ALTURA	PZA.	20	1,197.12	23,942.40
MESA BINARIA DE 1200 X400 X 750 MM	PZA.	20	1,107.18	22,143.60

IMPORTE DE ESTA HOJA IVA INCLUIDO **8,956,346.89**  
 IMPORTE TOTAL DE LA ENTRADA IVA INCLUIDO **8,956,346.89**

COMENTARIOS:

FORMULÓ

RECEPCIÓN FÍSICA

CONFORMIDAD

AUTORIZACIÓN DE BIENES DE

*[Handwritten signature]*